

Bancos:
EMOP: RJ 3/2025
(Preço desonerado)

Obra: **Unidade de Pronto Atendimento**
Orçamento: **Reforma Upa**
BDI Padrão: 24,99%

Cronograma físico e financeiro Reforma

UPA - TAMOIOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO																							
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%	7ª MED. 210 DIAS	%	8ª MED. 240 DIAS	%	9ª MED. 270 DIAS	%	10ª MED. 300 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.216.382,47	14,31%	R\$1.216.382,47	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	ESTRUTURA	R\$2.171.351,64	25,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 943.669,42	43,46%	R\$ 727.837,07	33,52%	R\$ 499.845,15	23,02%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 147.782,77	1,74%	R\$ 88.669,66	60,00%	R\$ 59.113,11	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 542.650,50	6,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 162.795,15	30,00%	R\$ 379.855,35	70,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%
5	REVESTIMENTOS PARA PAREDE	R\$ 612.957,16	7,21%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 122.591,43	20,00%	R\$ 122.591,43	20,00%	R\$ 183.887,15	30,00%	R\$ 183.887,15	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS	R\$ 781.854,85	9,20%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 156.370,97	20,00%	R\$ 234.556,46	30,00%	R\$ 234.556,46	30,00%	R\$ 156.370,97	20,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS	R\$ 289.420,16	3,41%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 110.963,69	38,34%	R\$ 178.456,47	61,66%		0,00%
8	PIAS/BANCADAS	R\$ 76.394,06	0,90%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.836,43	60,00%	R\$ 30.557,62	40,00%	R\$ -	0,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 155.460,36	1,83%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.092,07	20,00%	R\$ 31.092,07	20,00%	R\$ 23.319,05	15,00%	R\$ 31.092,07	20,00%	R\$ 23.319,05	15,00%	R\$ 15.546,04	10,00%
10	SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 272.867,03	3,21%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 109.146,81	40,00%	R\$ 109.146,81	40,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 54.573,41	20,00%
11	INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS	R\$ 139.529,61	1,64%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 55.811,84	40,00%	R\$ 27.905,92	20,00%		0,00%		0,00%	R\$ 41.858,88	30,00%	R\$ 13.952,96	10,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 447.777,47	5,27%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 67.166,62	15,00%	R\$ 44.777,75	10,00%	R\$ 89.555,49	20,00%	R\$ 111.944,37	25,00%	R\$ 67.166,62	15,00%	R\$ 67.166,62	15,00%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 119.598,67	1,41%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 11.959,87	10,00%	R\$ 17.939,80	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.879,60	30,00%	R\$ 47.839,47	40,00%	R\$ 5.979,93	5,00%
14	COBERTURA	R\$ 182.929,83	2,15%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 73.171,93	40,00%	R\$ 73.171,93	40,00%	R\$ 36.585,97	20,00%		0,00%		0,00%		0,00%
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 277.876,69	3,27%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 277,88	0,10%	R\$ 111.039,53	39,96%	R\$ 166.559,29	59,94%		0,00%		0,00%		0,00%
16	FORRO	R\$ 274.838,30	3,23%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 192.386,81	70,00%	R\$ 82.451,49	30,00%		0,00%		0,00%
17	PINTURA	R\$ 368.457,07	4,34%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 73.691,41	20,00%	R\$ 110.537,12	30,00%	R\$ 147.382,83	40,00%	R\$ 36.845,71	10,00%
18	ÁREA EXTERNA	R\$ 30.089,40	0,35%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.017,88	20,00%	R\$ 6.017,88	20,00%	R\$ 6.017,88	20,00%	R\$ 12.035,76	40,00%
19	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 387.722,98	4,56%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 107.127,86	27,63%	R\$ 41.835,31	10,79%	R\$ 158.152,20	40,79%	R\$ 80.607,61	20,79%
20	DISPOSIÇÃO FINAL	R\$ 1.805,96	0,02%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.805,96	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$8.497.747,00	100%	R\$1.305.052,13	15%	R\$ 1.002.782,53	12%	R\$ 727.837,07	9%	R\$ 662.640,30	8%	R\$ 851.073,81	10%	R\$ 694.036,22	8%	R\$ 1.113.687,38	13%	R\$ 995.001,57	12%	R\$ 857.122,01	10%	R\$ 288.513,99	3%
				R\$1.305.052,13	15%	R\$ 2.307.834,66	27%	R\$ 3.035.671,73	36%	R\$3.698.312,03	44%	R\$ 4.549.385,84	54%	R\$5.243.422,06	62%	R\$ 6.357.109,43	75%	R\$7.352.111,01	87%	R\$8.209.233,01	97%	R\$ 8.497.747,00	100%